

Beratungs- aktion	Kennung	Gremium	Datum
Beschluss	öffentlich	Gemeinderat	23.01.2023
Bauabrechnung Breitband Backbone Bauabschnitt I und II			

I. Beschlussvorschlag:

1. Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.
2. Der vorläufigen Bauabrechnung wird zugestimmt. Die eingesparten Haushaltsmittel werden auf andere Breitbandausbaumaßnahmen übertragen.

II. zu beraten ist

über die Bauabrechnungen des Backbone Bauabschnitt I und II.

III. zum Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 10.10.2016 die Durchführung der Maßnahme beschlossen. Die Bauarbeiten wurden über den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg vergeben. Der Kostenvoranschlag belief sich auf 1.317.693 € netto. Haushaltsmittel für den Eigenanteil der Stadt waren im Jahr 2018 in Höhe von 2.120.000 € bereitgestellt.

Mit der Maßnahme wurde 2017 begonnen, 2019 wurde sie abgeschlossen. Der ZV hat die Abrechnung erst jetzt erstellt.

Die Abteilung Breitband hat die Bauabrechnung erstellt. Die Kosten für den Breitbandausbau Backbone BA I betragen insgesamt 1.712.642,80 €, die für BA II 810.161,51 €, zusammen also 2.522.804,31 €. Zuwendungen wurden in Höhe von insgesamt 999.537,50 € gewährt, Einnahmen aus den in Rechnung gestellten Hausanschlusskosten ergaben sich Stand 31.12.2022 in Höhe von 8.694,32 €. Die Eigenmittel betragen deshalb 1.514.572,49 €. Gegenüber den bereitgestellten Haushaltsmitteln ergibt sich eine Einsparung von 605.427,51 €, wie der nachfolgenden Darstellung entnommen werden kann:

	BA I	BA II	Summe	Haushalts-	Saldo
	€	€	€	plan	€
	€	€	€	€	€
Ausgaben	1.712.642,80	810.161,51	2.522.804,31	3.250.000,00	-727.195,69
Zuwendung	673.127,00	326.410,50	999.537,50	1.130.000,00	-130.462,50
Einnahmen	8.694,32	0,00	8.694,32	0,00	8.694,32
Hausanschlüsse					
Summe Einnahmen	681.821,32	326.410,50	1.008.231,82	1.130.000,00	-121.768,18
Eigenmittel	1.030.821,48	483.751,01	1.514.572,49	2.120.000,00	-605.427,51

Aufgrund der Abrechnung der Hausanschlusskosten und der Gestattungsverträge können sich die Zahlen noch leicht verändern.

Der Trassenplan ist beigelegt, die Länge beträgt 14,86 km. Insgesamt wurden in diesem Bereich 17 Hausanschlüsse verlegt.

Die Inbetriebnahme der Strecke war am 26.06.2019.

IV. weitere Überlegungen:

Bad Waldsee, 20.10.2022

gez. Metzler/Winter

Anlage(n):

1. Trasse A1-A5 inkl. Wasserstall