

Beratungs- aktion	Kennung	Gremium	Datum
Beschluss	öffentlich	Gemeinderat	23.01.2023
Bauabrechnung Breitbandausbau Gewerbegebiet Wasserstall			

I. Beschlussvorschlag:

1. Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.
2. Der vorläufigen Bauabrechnung wird zugestimmt. Die eingesparten Haushaltsmittel werden auf andere Breitbandausbaumaßnahmen übertragen.

II. zu beraten ist

über die Bauabrechnung des Breitbandausbaus im Gewerbegebiet Wasserstall.

III. zum Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 25.07.2016 bzw. 25.02.2019 die Durchführung der Maßnahme beschlossen. Die Bauarbeiten wurden über den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg (ZV) vergeben. Der Kostenvoranschlag belief sich auf 1.393.137 € netto. Haushaltsmittel für den Eigenanteil der Stadt waren im Jahr 2019 in Höhe von 501.000 € bereitgestellt.

Mit der Maßnahme wurde 2019 begonnen, 2021 wurde sie abgeschlossen. Der ZV hat die Abrechnung erst jetzt erstellt.

Die Abteilung Breitband hat die Bauabrechnung erstellt. Die Kosten für den Breitbandausbau betragen insgesamt 696.724,98 €. Zuwendungen wurden in Höhe von insgesamt 214.851,50 € gewährt, Einnahmen aus den in Rechnung gestellten Hausanschlusskosten ergaben sich Stand 31.12.2022 in Höhe von 40.625,65 €. Die Eigenmittel betragen damit 441.247,83 €. Gegenüber den bereitgestellten Haushaltsmitteln ergibt sich eine Einsparung von 59.752,17 €, wie der nachfolgenden Darstellung entnommen werden kann:

	Wasserstall	Haushaltsplan	Saldo
	€	€	€
Ausgaben	696.724,98	960.000,00	-263.275,02
Zuwendung	214.851,50	459.000,00	-244.148,50
Einnahmen	40.625,65	0,00	40.625,65
Hausanschlüsse			
Summe Einnahmen	255.477,15	459.000,00	-203.522,85
Eigenmittel	441.247,83	501.000,00	-59.752,17

Aufgrund der Abrechnung der Hausanschlusskosten und der Gestattungsverträge können sich die Zahlen noch leicht verändern.

Der Trassenplan ist beigelegt, die Länge beträgt 3,2 km. Insgesamt wurden in diesem Bereich 59 Hausanschlüsse verlegt (8 im Bauabschnitt 1, 34 im Bauabschnitt 2 und 17 im Bauabschnitt 3). Die Inbetriebnahme der Strecke war am 26.05.2021.

IV. weitere Überlegungen:

Bad Waldsee, 20.10.2022

gez. Metzler/Winter

Anlage(n):

1. Trasse A1-A5 inkl. Wasserstall